



Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO Projeto Básico de Reforma - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - PARTE 1

Data:

ENDEREÇO Rua dos Ipês SN - Caviunas - Lavrinhas/SP

04/12/2023

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 11.240,32			R\$ 11.240,32
2	QUIOSQUE	25,00% R\$ 15.745,00	50,00% R\$ 31.490,00	25,00% R\$ 15.745,00	R\$ 62.980,00
3	SANITÁRIOS		50,00% R\$ 112.870,11	50,00% R\$ 112.870,11	R\$ 225.740,22
4	PLAYGROUND		50,00% R\$ 78.096,16	50,00% R\$ 78.096,16	R\$ 156.192,32
5	PISTA DE SKATE			100,00% R\$ 9.390,78	R\$ 9.390,78
6	ESTACIONAMENTO		50,00% R\$ 5.049,34	50,00% R\$ 5.049,33	R\$ 10.098,67
7	ÁREA EXTERNA	30,00% R\$ 45.350,45	50,00% R\$ 75.584,08	20,00% R\$ 30.233,63	R\$ 151.168,16
8	SERVIÇOS FINAIS			100,00% R\$ 4.725,88	R\$ 4.725,88
MENSAL		R\$ 72.335,77	R\$ 303.089,69	R\$ 256.110,89	
% MENSAL		11,45%	47,99%	40,55%	
ACUMULADO		R\$ 72.335,77	R\$ 375.425,46	R\$ 631.536,35	R\$ 631.536,35
% ACUMULADO		11,45%	59,45%	100,00%	

Responsável Técnico: VANDERSON LOBO

CREA / CAU: 5069916080

ART / RRT: 28027230231800200